

专项债券项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目 | | | 项目类型 | 产业园基础设施建设 | | | |
|--------------|--|---------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----|--------------------|
| 主管部门 | 四平经济开发区 | | | 实施单位 | 四平铁东区兴东国有资产管理有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目总概算 | | 21935.27 | | | 10 | | 6 |
| | 其中：新增专项债券规模 | | 16000 | 10000 | 8300 | 3 | 83% | 2 |
| | 财政预算资金投资 | | 5935.27 | 3000 | 2151.26 | 2 | 71% | 1 |
| | 其中：项目资本金 | | 5935.27 | 3000 | 2151.26 | 5 | 71% | 3 |
| | 项目单位自有资金 | | | | | | | |
| | 其中：项目资本金 | | | | | | | |
| 项目单位融资资金 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1建设资金拨付进度 | 100% | 82% | 4 | 3 | 由于项目中期设计调整，导致工程进度满 |
| | | | 指标2建设内容是否完整 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1项目实际产出质量是否与预期目标一致 | 符合 | 符合 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2项目完工工程是否符合设计使用功能 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3项目完工工程是否符合设计使用功能 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1项目是否按计划期限开工 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2项目建设中风险因素对施工进度影响 | 影响较小 | 影响较小 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3项目按计划完成阶段性工作 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标1项目实际产出成本偏高目标产出成本的幅度 | ≤5% | ≤5% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2项目预备费是否按规定用于工程建设中 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3专项债券资金按计划支出情况 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1产业带动情况 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2区域经济影响情况 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1新增就业情况 | 明显 | 明显 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2社会荣誉影响 | 明显 | 明显 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3群体性事件发生 | 无 | 无 | 2 | 2 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1节能减排情况 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2环保处罚情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1资源配置情况 | 合格 | 合格 | 4 | 4 | | |
| | | 指标2潜在风险存在可能性 | 较小 | 较小 | 4 | 4 | | |
| | | 指标3建立沟通协调机制情况 | 完善 | 完善 | 2 | 2 | | |
| | 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1政府相关部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2项目实施部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| 指标3社会公众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | |
| 服务对象满意度 | | 指标1入驻企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | |
| | | 指标2服务公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：该项目工程情况按照工期计划实施，严格规范施工，在保证项目建设进度的同时，保证项目建设质量。项目建成后，将带动医药生产企业入驻发展，对四平地区医药产业链条上下游发展和集聚具有带动作用。 目标2： 目标3： 全年总目标计划 | | | 各目标指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。 | | | | |

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。