

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目			项目类型	产业园基础设施建设				
主管部门	四平经济开发区			实施单位	四平是铁东区兴东国有资产管理有限公司				
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
			21935.27			10			
	其中：新增专项债券规模		16000	6000	4845	10	81%	8	
	财政预算资金投资		0						
	其中：项目资本金								
	项目单位自有资金投资								
	其中：项目资本金								
项目单位融资资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1建设资金拨付进度		100%	80%	4	3	项目中期设计调整，影响资金使用进度。
			指标2建设内容是否完整		是	是	3	3	
								
		质量指标	指标1项目实际产出质量是否与预期目标一致		符合	符合	4	4	
			指标2项目完工工程是否符合国家相关质量检测标准		符合	符合	3	3	
			指标3项目完工工程是否符合设计使用功能		符合	符合	3	3	
		时效指标	指标1项目是否按计划期限开工		符合	符合	3	3	
			指标2项目建设中风险因素对施工进度的影响		影响较小	影响较小	3	3	
			指标3项目按计划完成阶段性工作		100%	100%	2	2	
		成本指标	指标1项目实际产出成本偏高目标产出成本的幅度		≤5%	≤5%	4	4	
			指标2项目预备费是否按规定用于工程建设中		是	是	4	4	
			指标3专项债券资金按计划支出情况		100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1产业带动情况		明显	明显	5	5	
			指标2区域经济影响情况		明显	明显	5	5	
								
		社会效益指标	指标1新增就业情况		明显	明显	4	4	
			指标2社会荣誉影响		明显	明显	4	4	
			指标3群体性事件发生		无	无	2	2	
		生态效益指标	指标1节能减排情况		明显	明显	5	5	
			指标2环保处罚情况		无	无	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1资源配置情况		合格	合格	4	4	
			指标2潜在风险存在可能性		较小	较小	4	4	
			指标3建立沟通协调机制情况		完善	完善	2	2	
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1政府相关部门满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			指标2项目实施部门满意度		≥90%	≥90%	2	2	
			指标3社会公众满意度		≥90%	≥90%	3	3	
服务对象满意度		指标1入驻企业满意度		≥90%	≥90%	2	2		
		指标2服务群众满意度		≥90%	≥90%	5	5		
								
总分						100	97		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：该项目工程情况按照工期计划2024年10月末竣工验收，严格规范施工，在保证项目建设进度的同时，保证项目建设质量。项目建成后，将带动医药生产企业入驻发展，对四平地区医药产业链条上下游发展和集聚具有带动作用。 目标2： 目标3： 全年总目标计划			各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。					

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。